

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: REFORMA GRUPO ESCOLAR GUILHERME BOSSOW

Local: RIO BRANCO - IRINEOPOLIS/SC

Área: 134,95m²

BDI:23,3%

SINAPI outubro/2019

ESPECIFICAÇÃO	(R\$) TOTAL	MÊS 01	(%)	MÊS 02	(%)	MÊS 03	(%)	MÊS 04	(%)	MÊS 05	(%)	MÊS 06	(%)
1 - SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 3.796,95	R\$ 3.796,95	100%										
2 - INFRA-ESTRUTURA	R\$ 32.364,43	R\$ 32.364,43	100%										
3 - SUPRA-ESTRUTURA	R\$ 19.962,06			R\$ 19.962,06	100%								
4 - PAREDE	R\$ 14.229,15			R\$ 7.114,58	50%	R\$ 7.114,58	50%						
5 - COBERTURA	R\$ 18.872,49					R\$ 9.436,25	50%	R\$ 9.436,25	50%				
6 - ESQUADRIA	R\$ 4.677,68							R\$ 2.338,84	50%	R\$ 2.338,84	50%		
7 - VIDROS	R\$ 20.737,45							R\$ 10.368,73	50%	R\$ 10.368,73	50%		
8 - REVESTIMENTO PAREDES	R\$ 20.590,10					R\$ 5.147,53	25%	R\$ 15.442,58	75%				
9 - PAVIMENTAÇÃO E REVEST. PISO	R\$ 13.360,95					R\$ 3.340,24	25%			R\$ 6.680,48	50%	R\$ 3.340,24	25%
10 - PINTURA	R\$ 9.033,94									R\$ 4.516,97	50%	R\$ 4.516,97	50%
11 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 11.349,55					R\$ 2.837,39	25%					R\$ 8.512,16	75%
12 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 14.098,74							R\$ 7.049,37	50%	R\$ 7.049,37	50%		
13 - INSTALAÇÃO PREVENTIVA DE COMBATE AO INCÊNDIO	R\$ 2.609,97											R\$ 2.609,97	100%
14 - SERVICOS FINAIS	R\$ 11.269,74											R\$ 11.269,74	100%
VALOR TOTAL (R\$)	R\$ 196.953,19												
TOTAL DO MÊS(R\$)		R\$ 36.161,38	18,36%	R\$ 27.076,64	13,74%	R\$ 27.875,97	14,15%	R\$ 44.635,76	22,66%	R\$ 30.954,38	15,71%	R\$ 30.249,08	15,38%
TOTAL ACUMULADO(R\$)		R\$ 36.161,38	18,36%	R\$ 63.238,02	32,10%	R\$ 91.113,99	46,25%	R\$ 135.749,74	68,91%	R\$ 166.704,12	84,62%	R\$ 196.953,19	100,00%