

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obra: AMPLIAÇÃO C.E.I. PEDRA BRANCA

Local: LOCALIDADE DA PEDRA BRANCA - IRINEOPOLIS/SC

Área:

BDI: 23,30%

SINAPI agosto/2021

ESPECIFICAÇÃO	(R\$) TOTAL	MÊS 01	(%)	MÊS 02	(%)	MÊS 03	(%)	MÊS 04	(%)
1 - SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 4.961,10	R\$ 4.961,10	100%						
2 - INFRA-ESTRUTURA	R\$ 15.728,39	R\$ 15.728,39	100%						
3 - SUPRA-ESTRUTURA	R\$ 8.677,17	R\$ 4.338,59	50%	R\$ 4.338,59	50%				
4 - PAREDE	R\$ 6.355,42			R\$ 6.355,42	100%				
5 - COBERTURA	R\$ 15.125,39					R\$ 15.125,39	100%		
6 - ESQUADRIA	R\$ 3.144,50					R\$ 3.144,50	100%		
7 - VIDROS	R\$ 3.902,37							R\$ 3.902,37	100%
8 - REVESTIMENTO PAREDES	R\$ 2.886,21			R\$ 1.443,11	50%	R\$ 1.443,11	50%		
9 - PAVIMENTAÇÃO E REVEST. PISO	R\$ 5.700,46					R\$ 2.850,23	50%	R\$ 2.850,23	50%
10 - PINTURA	R\$ 4.969,58							R\$ 4.969,58	100%
11 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 333,95					R\$ 333,95	100%		
12 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.162,55			R\$ 790,64	25%	R\$ 790,64	25%	R\$ 1.581,28	50%
13 - INSTALAÇÃO PREVENTIVA DE COMBATE AO INCÊNDIO	R\$ 2.027,35							R\$ 2.027,35	100%
14 - SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.477,96							R\$ 1.477,96	100%
<b>VALOR TOTAL (R\$)</b>	<b>R\$ 78.452,40</b>								
<b>TOTAL DO MÊS(R\$)</b>		<b>R\$ 25.028,08</b>	<b>12,18%</b>	<b>R\$ 12.927,75</b>	<b>15,35%</b>	<b>R\$ 23.687,81</b>	<b>17,52%</b>	<b>R\$ 16.808,77</b>	<b>13,75%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO(R\$)</b>		<b>R\$ 25.028,08</b>	<b>12,18%</b>	<b>R\$ 37.955,82</b>	<b>27,53%</b>	<b>R\$ 61.643,64</b>	<b>45,05%</b>	<b>R\$ 78.452,40</b>	<b>58,80%</b>

