

CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 828907/2016-0 / 0

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO DA RUA BAHIA

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.253,94	86,16	86,16	6,92	93,08	6,92	100,00						
2	PAVIMENTAÇÃO	151.243,42	4,22	4,22	47,89	52,11	47,89	100,00						
3	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES	36.508,50	45,41	45,41	50,00	95,41	4,59	100,00						
4	SINALIZAÇÃO	1.713,87					100,00	100,00						
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	65.374,02			41,00	41,00	59,00	100,00						
	TOTAL (%)		9,39	9,39	45,91	55,30	44,70	100,00						
	REPASSE	245.850,00		23.079,72		112.871,85		109.898,43						
	Contrapartida Financeira	10.243,75		961,66		4.702,99		4.579,10						
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R\$)	256.093,75		24.041,38		117.574,84		114.477,53						
	ACUMULADO (R\$)			24.041,38		141.616,22		256.093,75						

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS
Carimbo e Assinatura

segunda-feira, 9 de maio de 2016

Data