

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO C.E.I. Rio vermelho

Local: RIO VERMELHO - IRINEOPOLIS/SC

Área:

BDI: 23,30%

SINAPI janeiro/2021

ESPECIFICAÇÃO	(R\$) TOTAL	MÊS 01	(%)	MÊS 02	(%)	MÊS 03	(%)	MÊS 04	(%)
1 - SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 9.630,29	R\$ 9.630,29	100%						
2 - INFRA-ESTRUTURA	R\$ 35.420,56	R\$ 35.420,56	100%						
3 - SUPRA-ESTRUTURA	R\$ 35.903,00	R\$ 8.975,75	25%	R\$ 17.951,50	50%	R\$ 8.975,75	25%		
4 - PAREDE	R\$ 10.823,01	R\$ 2.705,75	25%	R\$ 5.411,51	50%	R\$ 2.705,75	25%		
5 - COBERTURA	R\$ 33.589,64					R\$ 33.589,64	100%		
6 - ESQUADRIA	R\$ 5.208,22					R\$ 1.302,06	25%	R\$ 3.906,17	75%
7 - VIDROS	R\$ 17.983,09							R\$ 17.983,09	100%
8 - REVESTIMENTO PAREDES	R\$ 20.219,80					R\$ 10.109,90	50%	R\$ 10.109,90	50%
9 - PAVIMENTAÇÃO E REVEST. PISO	R\$ 17.026,96			R\$ 4.256,74	25%	R\$ 12.770,22	75%		
10 - PINTURA	R\$ 12.532,11							R\$ 12.532,11	100%
11 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 19.642,88			R\$ 4.910,72	25%	R\$ 4.910,72	25%	R\$ 9.821,44	50%
12 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 8.354,30			R\$ 2.088,58	25%	R\$ 2.088,58	25%	R\$ 4.177,15	50%
13 -INSTALAÇÃO PREVENTIVA C. I.	R\$ 2.402,98							R\$ 2.402,98	100%
14 - MURO PINTURA	R\$ 2.263,91							R\$ 2.263,91	100%
14 - SERVICOS FINAIS	R\$ 30.561,59							R\$ 30.561,59	100%
VALOR TOTAL (R\$)	R\$ 261.562,34								
TOTAL DO MÊS(R\$)		R\$ 56.732,35	12,18%	R\$ 34.619,04	15,35%	R\$ 76.452,61	17,52%	R\$ 93.758,34	13,75%
TOTAL ACUMULADO(R\$)		R\$ 56.732,35	12,18%	R\$ 91.351,39	27,53%	R\$ 167.804,01	45,05%	R\$ 261.562,34	58,80%

