

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: **AMPLIAÇÃO E REFORMA DO C.E.I. São José do Timbozinho**

Local: **TIMBOZINHO - IRINEOPOLIS/SC**

Área: **174,60m² - Total com a ampliação**

BDI: **23,30%**

SINAPI janeiro/2021

ESPECIFICAÇÃO	(R\$) TOTAL	MÊS 01	(%)	MÊS 02	(%)	MÊS 03	(%)	MÊS 04	(%)
1 - SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 7.855,96	R\$ 7.855,96	100%						
2 - INFRA-ESTRUTURA	R\$ 34.004,19	R\$ 17.002,10	50%	R\$ 17.002,10	50%				
3 - SUPRA-ESTRUTURA	R\$ 22.793,50			R\$ 11.396,75	50%	R\$ 11.396,75	50%		
4 - PAREDE	R\$ 17.609,23			R\$ 8.804,62	50%	R\$ 8.804,62	50%		
5 - COBERTURA	R\$ 42.854,59					R\$ 42.854,59	100%		
6 - ESQUADRIA	R\$ 4.668,34							R\$ 4.668,34	100%
7 - VIDROS	R\$ 37.997,92							R\$ 37.997,92	100%
8 - REVESTIMENTO PAREDES	R\$ 11.669,07					R\$ 5.834,54	50%	R\$ 5.834,54	50%
9 - PAVIMENTAÇÃO E REVEST. PISO	R\$ 22.815,29					R\$ 11.407,65	50%	R\$ 11.407,65	50%
10 - PINTURA	R\$ 11.618,43							R\$ 11.618,43	100%
11 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 11.821,66					R\$ 5.910,83	50%	R\$ 5.910,83	50%
12 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 14.588,40					R\$ 7.294,20	50%	R\$ 7.294,20	50%
13 - INSTALAÇÕES P. COMBATE AO I.	R\$ 1.750,64							R\$ 1.750,64	100%
14 - SERVIÇOS FINAIS	R\$ 36.711,23							R\$ 36.711,23	100%
VALOR TOTAL (R\$)	R\$ 278.758,43								
TOTAL DO MÊS(R\$)		R\$ 24.858,06	8,91%	R\$ 37.203,46	13,34%	R\$ 93.503,17	33,54%	R\$ 123.193,77	44,21%
TOTAL ACUMULADO(R\$)		R\$ 24.858,06	8,91%	R\$ 62.061,52	22,25%	R\$ 155.564,68	55,79%	R\$ 278.758,43	100,00%