

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obra: **AMPLIAÇÃO E REFORMA DO C.E.I. São José do Timbozinho**

Local: **TIMBOZINHO - IRINEOPOLIS/SC**

Área: **175,41m² - Total com a ampliação**

BDI: **23,30%**

SINAPI janeiro/2021

ESPECIFICAÇÃO	(R\$) TOTAL	MÊS 01	(%)	MÊS 02	(%)	MÊS 03	(%)	MÊS 04	(%)
<b>1 - SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>R\$ 8.019,38</b>	R\$ 8.019,38	100%						
<b>2 - INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>R\$ 41.294,11</b>	R\$ 20.647,06	50%	R\$ 20.647,06	50%				
<b>3 - SUPRA-ESTRUTURA</b>	<b>R\$ 26.134,23</b>			R\$ 13.067,12	50%	R\$ 13.067,12	50%		
<b>4 - PAREDE</b>	<b>R\$ 20.294,81</b>			R\$ 10.147,41	50%	R\$ 10.147,41	50%		
<b>5 - COBERTURA</b>	<b>R\$ 49.349,25</b>					R\$ 49.349,25	100%		
<b>6 - ESQUADRIA</b>	<b>R\$ 5.445,27</b>							R\$ 5.445,27	100%
<b>7 - VIDROS</b>	<b>R\$ 40.688,41</b>							R\$ 40.688,41	100%
<b>8 - REVESTIMENTO PAREDES</b>	<b>R\$ 13.025,62</b>					R\$ 6.512,81	50%	R\$ 6.512,81	50%
<b>9 - PAVIMENTAÇÃO E REVEST. PISO</b>	<b>R\$ 23.595,58</b>					R\$ 11.797,79	50%	R\$ 11.797,79	50%
<b>10 - PINTURA</b>	<b>R\$ 14.273,34</b>							R\$ 14.273,34	100%
<b>11 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>	<b>R\$ 13.456,67</b>					R\$ 6.728,34	50%	R\$ 6.728,34	50%
<b>12 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>R\$ 15.316,36</b>					R\$ 7.658,18	50%	R\$ 7.658,18	50%
<b>13 - INSTALAÇÕES P. COMBATE AO I.</b>	<b>R\$ 1.750,64</b>							R\$ 1.750,64	100%
<b>14 - SERVIÇOS FINAIS</b>	<b>R\$ 38.715,72</b>							R\$ 38.715,72	100%
<b>VALOR TOTAL (R\$)</b>	<b>R\$ 311.359,40</b>								
<b>TOTAL DO MÊS(R\$)</b>		R\$ 28.666,44	8,91%	R\$ 43.861,58	13,34%	R\$ 105.260,89	33,54%	R\$ 133.570,50	44,21%
<b>TOTAL ACUMULADO(R\$)</b>		R\$ 28.666,44	8,91%	R\$ 72.528,01	22,25%	R\$ 177.788,90	55,79%	R\$ 311.359,40	100,00%