

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obra: AMPLIAÇÃO C.E.I. SÃO FRANCISCO

Local: RUA ESQUADOR - IRINEOPOLIS/SC

Área: 344,90m2

BDI: 23,30%

SINAPI abril/2021

ESPECIFICAÇÃO	(R\$) TOTAL	MÊS 01	(%)	MÊS 02	(%)	MÊS 03	(%)	MÊS 04	(%)	MÊS 05	(%)	MÊS 06	(%)	MÊS 07	(%)	MÊS 08	(%)
1 - SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 12.515,96	R\$ 12.515,96	100%														
2 - INFRA-ESTRUTURA	R\$ 66.529,54	R\$ 49.897,16	75%	R\$ 16.632,39	25%												
3 - SUPRA-ESTRUTURA	R\$ 145.781,12	R\$ 36.445,28	25%	R\$ 36.445,28	25%	R\$ 36.445,28	25%	R\$ 36.445,28	25%								
4 - PAREDE	R\$ 44.411,63			R\$ 11.102,91	25%	R\$ 22.205,82	50%	R\$ 11.102,91	25%								
5 - COBERTURA	R\$ 127.308,86							R\$ 63.654,43	50%	R\$ 63.654,43	50%						
6 - ESQUADRIA	R\$ 11.441,40													R\$ 11.441,40	100%		
7 - VIDROS	R\$ 26.087,33													R\$ 26.087,33	100%		
8 - REVESTIMENTO PAREDES	R\$ 37.665,93							R\$ 9.416,48	25%	R\$ 18.832,97	50%	R\$ 9.416,48	25%				
9 - PAVIMENTAÇÃO E REVEST. PISO	R\$ 79.011,68							R\$ 19.752,92	25%	R\$ 39.505,84	50%	R\$ 19.752,92	25%				
10 - PINTURA	R\$ 24.985,44													R\$ 12.492,72	50%	R\$ 12.492,72	50%
11 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 49.237,73					R\$ 12.309,43	25%							R\$ 12.309,43	25%	R\$ 24.618,87	50%
12 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 37.826,03					R\$ 9.456,51	25%							R\$ 9.456,51	25%	R\$ 18.913,02	50%
13 -INSTALAÇÃO PREVENTIVA C. I.	R\$ 7.872,67															R\$ 7.872,67	100%
14 - MURO	R\$ 77.685,99													R\$ 38.843,00	50%	R\$ 38.843,00	50%
14 - SERVICOS FINAIS	R\$ 30.513,75															R\$ 30.513,75	100%
VALOR TOTAL (R\$)	R\$ 778.875,06																
TOTAL DO MÊS(R\$)		R\$ 98.858,40	14,89%	R\$ 64.180,57	9,43%	R\$ 80.417,04	11,51%	R\$ 140.372,02	13,83%	R\$ 121.993,24	11,04%	R\$ 29.169,40	4,01%	R\$ 110.630,39	15,68%	R\$ 133.254,02	19,61%
TOTAL ACUMULADO(R\$)		R\$ 98.858,40	14,89%	R\$ 163.038,97	24,32%	R\$ 243.456,00	35,83%	R\$ 383.828,02	49,66%	R\$ 505.821,26	60,70%	R\$ 534.990,66	64,71%	R\$ 645.621,05	80,39%	R\$ 778.875,06	100,00%