



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Irineópolis	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação São Pascoal - Asfalto	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Estrada São Pascoal - 330m x 7m
-------------------------	-----------------------	------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22
1.	PAVIMENTAÇÃO SÃO PASCOAL - 330m X 7m	398.334,60	% Período:	2,10%	2,04%	2,04%	0,68%	0,66%	19,02%	18,36%	18,36%	18,36%	18,36%		
1.1.	IMPRIMAÇÃO	24.599,48	% Período:	34,00%	33,00%	33,00%									
1.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO	7.966,25	% Período:				34,00%	33,00%	33,00%						
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	365.768,87	% Período:						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
Total: R\$ 398.334,60				%:	2,10%	2,04%	2,04%	0,68%	0,66%	19,02%	18,36%	18,36%	18,36%	18,36%	
				Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	8.363,82	8.117,83	8.117,83	2.708,53	2.628,86	75.782,63	73.153,78	73.153,77	73.153,78	73.153,77	
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	8.363,82	8.117,83	8.117,83	2.708,53	2.628,86	75.782,63	73.153,78	73.153,77	73.153,78	73.153,77	
				%:	2,10%	4,14%	6,18%	6,86%	7,52%	26,54%	44,91%	63,27%	81,64%	100,00%	
				Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	8.363,82	16.481,65	24.599,48	27.308,01	29.936,87	105.719,50	178.873,28	252.027,05	325.180,83	398.334,60	
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	8.363,82	16.481,65	24.599,48	27.308,01	29.936,87	105.719,50	178.873,28	252.027,05	325.180,83	398.334,60	

Irineópolis/SC

Local

terça-feira, 1 de novembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: **Marcelo Giroto de Carvalho**

CREA/CAU: 129199-2

ART/RRT: