

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: **REFORMA NO NUCLEO ESCOLAR ADOLFO KONDER**

Local: **Localidade Sao Pascoal - Irineopolis/SC**

Área: **33,44m²**

BDI: **23,30%**

SINAPI: **agosto/2017**

ESPECIFICAÇÃO	(R\$) TOTAL	MÊS 01	(%)	MÊS 02	(%)
1 - SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 5.502,33	R\$ 5.502,33	100%		
2 - ESTRUTURA	R\$ 2.725,22	R\$ 2.725,22	100%		
3 - ALVENARIA	R\$ 1.452,32	R\$ 1.452,32	100%		
4 - PISO	R\$ 566,35	R\$ 566,35	100%		
5 - ACABAMENTO E REVESTIMENTO	R\$ 21.678,65	R\$ 5.419,66	25%	R\$ 16.258,99	75%
6 - COBERTURA	R\$ 1.510,43	R\$ 1.510,43	100%		
7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 508,60	R\$ 508,60	100%		
8 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 10.055,24			R\$ 10.055,24	100%
9 - ESQUADRIA	R\$ 10.966,14			R\$ 10.966,14	100%
10 - LIMPEZA DA OBRA	R\$ 88,54			R\$ 88,54	100%
VALOR TOTAL (R\$)	R\$ 55.053,82				
TOTAL DO MÊS(R\$)		R\$ 17.684,91	32,12%	R\$ 37.368,91	67,88%
TOTAL ACUMULADO(R\$)		R\$ 17.684,91	21,12%	R\$ 55.053,82	100,00%