

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO NO GRUPO ESCOLAR ZÉLIA MILLES

Local: AV. DA LUZ, 1 - JARDIM BRAND - IRINEOPOLIS/SC

Área: 479,15m² - Total reforma e ampliação

BDI: 23,30%

SINAPI: agosto/2017

ESPECIFICAÇÃO	(R\$) TOTAL	MÊS 01	(%)	MÊS 02	(%)	MÊS 03	(%)	MÊS 04	(%)	MÊS 05	(%)	MÊS 06	(%)
1 - SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 9.101,48	R\$ 6.826,11	75%	R\$ 2.275,37	25%								
2 - INFRA ESTRUTURA	R\$ 50.899,77	R\$ 12.724,94	25%	R\$ 38.174,83	75%								
3 - SUPRA ESTRUTURA	R\$ 77.599,57			R\$ 19.399,89	25%	R\$ 38.799,79	50%	R\$ 19.399,89	25%				
4 - PAREDE	R\$ 24.771,98			R\$ 6.193,00	25%	R\$ 12.385,99	50%	R\$ 6.193,00	25%				
5 - PISO	R\$ 5.977,36							R\$ 2.988,68	50%	R\$ 2.988,68	50%		
6 - ACABAMENTOS	R\$ 70.084,06							R\$ 35.042,03	50%	R\$ 35.042,03	50%		
7 - REVESTIMENTOS	R\$ 40.928,78							R\$ 10.232,20	25%	R\$ 20.464,39	50%	R\$ 10.232,20	25%
8 - COBERTURA	R\$ 69.506,55							R\$ 17.376,64	25%	R\$ 52.129,91	75%		
9 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 9.952,55					R\$ 2.488,14	25%					R\$ 7.464,41	75%
10 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 30.175,46	R\$ 3.017,55	10%			R\$ 12.070,18	40%					R\$ 15.087,73	50%
11 - ESQUADRIA	R\$ 30.150,61							R\$ 7.537,65	25%	R\$ 7.537,65	25%	R\$ 15.075,31	50%
12 - PREVENTIVO	R\$ 2.143,34											R\$ 2.143,34	100%
13 - LIMPEZA DA OBRA	R\$ 10.154,38											R\$ 10.154,38	100%
VALOR TOTAL (R\$)	R\$ 431.445,89												
TOTAL DO MÊS(R\$)		R\$ 22.568,60	5,55%	R\$ 66.043,09	16,26%	R\$ 65.744,10	16,18%	R\$ 98.770,08	21,20%	R\$ 118.162,67	25,98%	R\$ 60.157,36	14,82%
TOTAL ACUMULADO(R\$)		R\$ 22.568,60	5,55%	R\$ 88.611,68	21,81%	R\$ 154.355,78	37,99%	R\$ 253.125,86	59,19%	R\$ 371.288,53	85,17%	R\$ 431.445,89	100,00%