

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIROObra: **ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE - U.B.S. SÃO PASCOAL**Local: **LOCALIDADE DE SÃO PASCOAL - IRINEOPOLIS/SC**Área: **132,68m²**BDI: **23,30%**SINAPI: **junho/2018**

ESPECIFICAÇÃO	(R\$) TOTAL	MÊS 01	(%)	MÊS 02	(%)
1 - SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 176,71	R\$ 176,71	100%	R\$ 0,00	0
2 - PAVIMENTAÇÃO	R\$ 12.513,35	R\$ 9.385,01	75%	R\$ 3.128,34	25%
3 - ACABAMENTOS	R\$ 874,88	R\$ 0,00	0%	R\$ 874,88	100%
4 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIOS	R\$ 1.806,25	R\$ 1.806,25	100%	R\$ 0,00	0%
5 - OUTROS	R\$ 2.375,02	R\$ 0,00	0%	R\$ 2.375,02	100%
VALOR TOTAL (R\$)	R\$ 17.746,21				
TOTAL DO MÊS(R\$)		R\$ 11.367,97	2,44%	R\$ 6.378,24	11,08%
TOTAL ACUMULADO(R\$)		R\$ 11.367,97	2,44%	R\$ 17.746,21	13,52%