

OBRA: Quartel Corpo de Bombeiros de Irineópolis

Data: 21/07/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.974,71	100%						
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	694,35	100%						
3	FUNDAÇÕES	52.947,00	100%						
4	SUPERESTRUTURA	161.573,53		58%	42%				
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	61.879,97		52%		48%			
6	ESQUADRIAS	41.155,42						100%	
7	SISTEMAS DE COBERTURA	51.659,88				78%	22%		
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	5.743,15	100%						
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	72.707,83				30%	36%	33%	
10	PINTURA	16.488,18							100%
11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	8.149,29				100%			
12	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	20.939,76		85%	15%				
13	LOUÇAS E METAIS	4.296,65							100%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	38.188,85			64%	36%			
15	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	8.480,30					100%		
16	SERVIÇOS FINAIS	1.183,19							100%
<b>TOTAL</b>		<b>569.062,04</b>	R\$ 82.359,21	R\$ 143.608,88	R\$ 95.408,28	R\$ 113.940,31	R\$ 46.319,97	R\$ 65.457,37	R\$ 21.968,01
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>569.062,04</b>	R\$ 82.359,21	R\$ 225.968,09	R\$ 321.376,37	R\$ 435.316,69	R\$ 481.636,66	R\$ 547.094,03	R\$ 569.062,04

\_\_\_\_\_  
Responsável Técnico

\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal