

**Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m)**
**Município:** IRINEÓPOLIS - SC

**Endereço:** LOCALIDADE RIO BRANCO

**CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.494,69	100%				
2	MURO E ENLEIVAMENTO	53.022,68	70%	30%			
3	SUPERESTRUTURA	247,28		100%			
4	COBERTURA	16.824,65	34%		66%		
5	ESQUADRIAS	1.663,14		100%			
6	REVESTIMENTOS	575,86				100%	
7	PISOS	53.087,34			100%		
8	PINTURA	41.758,71				100%	
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	652,84		100%			
10	DRENAGEM PLUVIAL	18.104,09		77%		23%	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V	5.047,83	100%				
12	SERVIÇOS DIVERSOS	10.458,27					100%
<b>TOTAL OBRA</b>		<b>206.937,38</b>					
		<b>TOTAL MÊS</b>	R\$ 53.378,77	R\$ 32.410,21	R\$ 64.191,60	R\$ 46.498,51	R\$ 10.458,27
		<b>TOTAL ACUMULADO</b>	R\$ 53.378,77	R\$ 85.788,98	R\$ 149.980,58	R\$ 196.479,09	R\$ 206.937,38

**DATA: 16/03/2017**

 \_\_\_\_\_  
 Resp. Técnico: Marcelo Giroto de Carvalho  
 CREA PR: 134845-D

 \_\_\_\_\_  
 Prefeito: Juliano Pozzi Pereira