



**PLE - Planilha de Levantamento de Eventos**  
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 052957/2017	<b>Nº SICONV</b>	<b>GIGOV</b>	<b>GESTOR</b> MINISTÉRIO DAS CIDADES	<b>PROGRAMA</b> PROPOSTA TOMADOR Prefeitura de Irineópolis	<b>MUNICÍPIO / MODALIDADE</b> IRINEÓPOLIS / SC	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> CENTRO	<b>OBJETO</b> PAVIMENTAÇÃO RUA PARÁ	<b>DATA ASSINATURA</b>
<b>PROponente / Tomador</b> Prefeitura de Irineópolis			<b>MUNICÍPIO / UF</b> IRINEÓPOLIS / SC	<b>Nº CTEF</b>	<b>EMPRESA EXECUTORA</b>	<b>CNPJ</b> 6311941-9	<b>OBJETO DO CTEF</b> PAVIMENTAÇÃO RUA PARÁ	<b>INÍCIO DA OBRA</b> 01/01/2018
<b>Nº CTEF</b>	<b>EMPRESA EXECUTORA</b>		<b>CNPJ</b> 6311941-9	<b>OBJETO DO CTEF</b>			<b>INÍCIO DA OBRA</b> 01/01/2018	

Serviços:

Modo de Exibição:

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 254.219,56

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
<b>1</b>	<b>Evento</b>	<b>Administração Local</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>2</b>	<b>Evento</b>	<b>Serviços Preliminares e Pavimentação</b>	<b>R\$</b>	<b>122.612,62</b>
2	1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50
2	1.2.	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	M	60,00
2	2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.863,00
2	2.2.	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR - PARA REGULARIZAÇÃO DO LEITO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	93,15
<b>3</b>	<b>Evento</b>	<b>Drenagem e Obras de Arte Corrente</b>	<b>R\$</b>	<b>51.834,31</b>
3	3.1.	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESC AVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	248,00
3	3.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	329,00
3	3.3.	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	18,50
3	3.4.	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890)	M	50,00
3	3.5.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS, INCLUSIVE LASTRO DE AREIA	M	50,00
3	3.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	13,00
3	3.7.	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890)	M	20,00
3	3.8.	BOCA PARA BSTC D=150CM - TIPO DER/SC, NORMAL	UNID	2,00
3	3.9.	BOCA PARA BDTCC D=80 CM - NORMAL (TIPO DNER)	UNID	1,00
3	3.10.	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	40,00
3	3.11.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO IGUAL OU SUPERIOR DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	60,00
<b>4</b>	<b>Evento</b>	<b>Sinalização e Serviços Complementares</b>	<b>R\$</b>	<b>79.772,63</b>
4	4.1.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1,00
4	4.2.	SINALIZAÇÃO - PLACAS D = 60 CM - TIPO I-A/IV	UNID	1,00

SERVIÇOS PRELIMINARES	PAVIMENTAÇÃO	Drenagem e Obras de Arte Correntes	SINALIZAÇÃO	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
1	2	3	4	5	6
1.296,85	121.315,77	51.834,31	704,65	79.067,98	-
-	-	-	-	-	-
1.296,85	121.315,77	-	-	-	-
2,50	-	-	-	-	-
60,00	-	-	-	-	-
-	1.863,00	-	-	-	-
-	93,15	-	-	-	-
-	-	51.834,31	-	-	-
-	-	248,00	-	-	-
-	-	329,00	-	-	-
-	-	18,50	-	-	-
-	-	50,00	-	-	-
-	-	50,00	-	-	-
-	-	13,00	-	-	-
-	-	20,00	-	-	-
-	-	2,00	-	-	-
-	-	1,00	-	-	-
-	-	40,00	-	-	-
-	-	60,00	-	-	-
-	-	-	704,65	79.067,98	-
-	-	-	1,00	-	-
-	-	-	1,00	-	-

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 254.219,56

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
4	4.3.	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO - FAIXA DE PEDESTRE	M2	16,00
4	5.1.	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	M	390,00
4	5.2.	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	1.071,00
4	5.3.	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	M2	154,00
4	5.4.	GRAMA EM MUDAS OU LEIVAS (REGIONAL) INCLUSIVE PLANTIO	M2	725,00
5	<b>Evento</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>

SERVIÇOS PRELIMINARES	PAVIMENTAÇÃO	Drenagem e Obras de Arte Correntes	SINALIZAÇÃO	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
1	2	3	4	5	6
1.296,85	121.315,77	51.834,31	704,65	79.067,98	-
-	-	-	16,00	-	-
-	-	-	-	390,00	-
-	-	-	-	1.071,00	-
-	-	-	-	154,00	-
-	-	-	-	725,00	-
-	-	-	-	-	-

IRINEÓPOLIS / SC, 23 de novembro de 2017

Local e Data

Responsável Técnico: Marcelo Giroto de Carvalho

CREA / CAU: 129199-2